

Id	Opgavenavn	
1		
2	SIMULATOR LOKALE	
3	Oprydning og flytning af turneringsrum	
7	Teknikrum laves mindre så dør har direkte adgang mellem restaurant og simulator lokale	
4	Etablere hul i dæk over turneringsrum	
6	Gulvstrøer, isolering og spånpladegulv	
31	Brandvæg mod restaurant (gips)	
32	Brandvæg mod depot (gips)	
8	Tomrør/elinstallationer til 2+1 stk simulatore	
5	Opmåling af turneringsrum og bestille trappe	
9	Dampspærre og 45x45 forskalling på vægge og lofter	
12	Beklædning af vægge i simulatorrum (OSB krydsfiner)	
15	Lette vægge omkring trappe i simulator lokale	
11	45 mm isolering og 22x95 mm krydsforskalling	
13	Beklædning af skunkvægge, akkustik paneler	
30	Ny branddør indtil depot	
10	Elinstallationer lys/kontakter dåser	
14	Troldektlofter på skråvægge og lofter	
20	Klikgulve i simulator lokale	
24	Opsætning af stødabsorp. materiale i simulator rum	
25	El - finish lys og kontakter/tryk	
21	Tæppe i simulator rum	
26	Opsætning af trackmann, lærred mv.	
27	Diverse lister	
16	Montage af trappe	
17	Let væg indtil trapperum, stueetage	
18	Montage af døre	
22	Maling	
19	Montage af låse automatik	
23	Diverse finish	
28	Møbler mv	
29	Skab/bord til (selvbetjenings område)	

